

開始日：##年5月1日

2008年5月12日作成

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 H20 5月月間工程

種目	2008年5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
仮設工事	構台架設後の仮設手摺・昇降階段設置・仮設電気配線盤設置・整備																														
土工	DW排水管配管整備掘削後の空え設置・不足場架設																														
東工区	DW揚水管理 4/21～被圧水頭ハ ^レ FL-9.6m(2次掘削時)																														
東工区	外周部 4/28～2次掘削 残土搬出 400m ³ /1日 FL-8.1m 腹起フ ^ラ ケット取付 2段目ア ^ス コン打設27本/7本 養生 腹起取付 2段目緊張 3次掘削 残土搬出 400m ³ /1日																														
東工区	構台部 他 1台 1台 1台 1台 1台 1台																														
北工区	外周部 外回り構台架設(水平つなぎ1段目上部) 2次掘削 残土搬出 800m ³ /1日 腹起フ ^ラ ケット取付 2段目ア ^ス コン打設34本/7本 養生 腹起取付 2段目緊張																														
北工区	構台部 他 1台 1台 1台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台																														
GW 全休																															
西工区	外周部 1段目緊張 2次掘削 残土搬出 400m ³ /1日 FL-8.1m																														
西工区	構台部 他 1台																														
南工区	外周部 1段目ア ^ス コン打設14本/5本 養生 腹起取付 1段目緊張																														
南工区	構台部 他 →掘削機1号機 1次掘削GL-4m残土搬出 腹起フ ^ラ ケット取付 削孔機2台 腹起取付・養生																														
根切り工事 (北陸開発)	掘削機2号機 腹起取付・養生 1段目緊張																														
	掘削機3号機																														
ア ^ス コン工事 (構造工事)																															
構台架設工事 (シ ^ェ コス)	1段目構台架設 2次掘削完了部より2段目水平つなぎ→水平ア ^レ ス→垂直ア ^レ ス取付																														
行事	安全大会																														

