



7 月 度 月 間 工 程 表

種 目	7 月 度 月 間 工 程 表																															備 考					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	土	日				
仮設工事				低①通路足場架け						低②通路足場架け							低④通路足場架け							低⑤通路足場架け			低⑦通路足場架け				低③⑧通路足場架け						
										TC4号機7ヶ所設置																											
低層棟	1工区	監理者 特定検査 耐久CON(520㎡265m³) 段差枠 CON止	耐久CON(520㎡265m³) 墨出・止水処理	柱配筋				基礎梁側メッシュ配筋	基礎梁側 ス77 型枠建込み					基礎梁上部 B2ス77 配筋	差筋 段差枠 C(JV検査)																						
	2工区	耐久版 基礎梁下部配筋 段差枠 CON止						耐久CON(545㎡280m³) 墨出	柱配筋	基礎梁側メッシュ配筋	基礎梁側 ス77 型枠建込み			基礎梁上部 B2ス77 配筋	差筋 段差枠 CON止																						
	3工区	7-ス77 緊張待ち 6通り構台下部工(3段目)	先行4次掘削 348m³(6通り)					捨CON() 墨出	6通り鋼製型枠	鋼製型枠部埋戻	F通り4次掘削	床付																									
	4工区	3次掘削 残土搬出2440m³/400m³	クラムシ#2号機					捨CON() 墨出	耐久版 基礎梁下部配筋					耐久CON(550㎡280m³) 墨出・止水処理	柱配筋	基礎梁側メッシュ配筋	基礎梁側 ス77 型枠建込み																				
	5工区																																				
	6工区																																				
	7工区																																				
	8工区																																				
	9工区																																				
高層棟	1工区	高層部 1 2 3 4工区 3次掘削	クラムシ#3号機																																		
	2工区	3段目7-ス77 削孔養生 腹起取付	東面3段目7-ス77 緊張																																		
	3工区																																				
	4工区																																				
	5工区																																				
	6工区																																				
	7工区																																				
	8工区																																				
	9工区																																				
	10工区																																				
	11工区																																				
	12工区																																				
接地工事																																					



◇ 検査
 ▲監理者検査 △JV検査 ▲監理者検査(低①配筋検査) ▲監理者検査(低②配筋検査) ▲監理者検査(低④配筋検査) ▲監理者検査(高層部 支持地盤 床付) ●7/29鎮物の儀
 ●特定工程検査(低層部1工区配筋検査) ▲監理者検査(低⑦配筋検査) ▲高層部平板載荷試験 ▲監理者検査(低③配筋検査) ●住宅性能検査1回目(低層部1工区 日本建築センター) ▲監理者検査(低③配筋検査)