

3 月 度 月 間 工 程 表

種 目	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日																															備 考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
仮設工事	各階仮設電気幹線配線 分電盤設置 各階仮設照明整備															各階仮設電気幹線配線 分電盤設置 各階仮設照明整備																
低層部	外部足場	③2F外部(開口)足場架設 3Gnイスターン 解体															④2F外部(開口)足場架設 3Gnイスターン 解体															
	1工区	3Fス77'配筋 立上り配筋 段差枠 CON止															①2F立上り3Fス77' CON 撤出															
	2工区	2F柱外周部柱配筋 柱型枠建込															2F支保工足場架設 3F梁型枠建込 取合いデッキ敷き 3Fス77'配筋 立上り配筋 段差枠															
	3工区	段差枠 CON止 監理者検査 ③1F立上り2Fス77' CON 中間検査(書類) 撤出															2F柱外周部柱配筋 柱型枠建込 2F支保工足場架設 3F梁型枠建込 取合いデッキ敷き 3Fス77'配筋 立上り配筋 段差枠															
	4工区	2F梁型枠建込 2F床PC 2Fス77'配筋 立上り配筋 段差枠															④1F立上り2Fス77' CON 2F柱外周部柱配筋 柱型枠建込 2F支保工足場架設 3F梁型枠建込 取合いデッキ敷き 3Fス77'配筋 立上り配筋 段差枠															
	3F	PC床受支保工足場架設 調整															監理者検査															
	2F	養生 ①側型枠解体 転用															養生 ②側型枠解体 転用															
	1F	1F 養生 ③側型枠解体 転用															28日目 1F①梁型枠解体 梁下支保工解体 転用準備															
	外部足場	①B通本足場撤替 ②B通本足場撤替															④⑤B通本足場撤替															
	高層部	鉄骨階段	①B通本足場撤替 ②B通本足場撤替															④⑤B通本足場撤替														
1工区		3F支保工足場架設 4F梁配筋															①外部(内部)足場架設 ②外部(内部)足場架設 ③外部足場架設															
2工区		3F支保工足場架設 3F柱・4F梁底型枠															階段4 4F梁配筋 4F在来ス77'型枠 4F床PC 4Fス77'配筋															
3工区		3F柱PC 3F支保工足場架設															階段5 4F梁配筋 4F在来ス77'型枠 4F床PC 4Fス77'配筋															
4工区		3F梁・ス77' CON 3F柱PC 撤出・外部足場架設															階段6 4F梁配筋 4F在来ス77'型枠 4F床PC 4Fス77'配筋															
5工区		3F床PC 3Fス77'配筋 3F梁・ス77' CON 3F柱PC 撤出・外部足場架設															階段2 4F梁配筋 4F在来ス77'型枠 4F床PC 4Fス77'配筋															
4F		3F床PC 3Fス77'配筋 3F梁・ス77' CON 3F柱PC 撤出・外部足場架設															階段5 4F梁配筋 4F在来ス77'型枠 4F床PC 4Fス77'配筋															
3F		3F床PC 3Fス77'配筋 3F梁・ス77' CON 3F柱PC 撤出・外部足場架設															階段6 4F梁配筋 4F在来ス77'型枠 4F床PC 4Fス77'配筋															
2F		2F 養生 ④側型枠解体 撤出 養生 ⑤側型枠解体 撤出															3F 養生 ①側型枠解体 撤出 ②側型枠解体 撤出 ③側型枠解体 撤出 ④側型枠解体 撤出 ⑤側型枠解体 撤出															
1F		3/2~③ 1F梁型枠解体 支保工 解 28日目 1F①②梁下支保工 解体転用															2F ①ス77'下支保工解体 転用準備 梁下支保工(4W)まで ②ス77'下支保工解体 転用準備 ③ス77'下支保工解体 転用準備 ④ス77'下支保工解体 転用準備 ⑤ス77'下支保工解体 転用準備															
B1F	B1F支保工 解体 撤出 型枠解体材撤出															支保工 型枠材 撤出																
B2F	B1F支保工 解体 撤出 型枠解体材撤出															支保工 型枠材 撤出																
駐車場(低層側)	資材残材撤出 切付 左官補修 デッキ裏ケル															切付 左官補修 デッキ裏ケル																
機械室(高層側)	資材残材撤出 切付 左官補修															切付 左官補修 デッキ裏ケル																
ピット	水替え 清掃															断熱シート防水(三星産業) 1ピット 5日/5~6人(1班)=80日																
湧水槽	水替え 切付 (左官補修)→設備配管先行搬入 配管															設備配管																
その他(塗膜防水部)	水替え 切付 防水下地左官補修 塗膜防水前 設備配管貫通部突き出し 処理 支持金物取付(足立 朝日 テラル)															塗膜防水(マサル)→設備配管																
◇ 検 査	▲監理者検査(低③配筋検査)															▲監理者検査(高①配筋検査)																
▲監理者検査 △JV検査	▲監理者検査(高⑤配筋検査)															▲監理者検査(低②配筋検査)																

