開始日：H20 年 6 月 1 日

2008 年 5 月 24 日作成

八王子駅南口地区再開発組合

監　理

八王子駅南口再開発JV工事事務所

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事　H20　6月月間工程

種目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
仮設工事			2次　3次　掘削部法面・構台昇降設備整備									柱筋地組ﾔｰﾄﾞ整備					2次　3次　掘削部法面・構台昇降設備整備							通路足場架設準備			通路足場架設					
	DW揚水管理		被圧水頭ﾚﾍﾞﾙFL-9.6m(2次掘削時)							被圧水頭ﾚﾍﾞﾙFL-12.8m(3次掘削時)								50tｸﾛｰﾗｰ搬入・組立						被圧水頭ﾚﾍﾞﾙFL-12.8m(3次掘削時)								
低層棟	①工区　北		すきとり　構台2段目架設			3次掘削　残土搬出				構台3段目架設		床付					捨CON	墨出	耐圧盤	地中梁下部配筋				段差止枠		耐圧CON		柱地組筋ｾｯﾄ			地中梁側配筋	
	②工区					FL-12.26m　400m3/1日				反力用架台架設　解体				3次掘削　残土搬出		構台3段目架設	床付							捨CON	墨出		耐圧盤	地中梁下部配筋				
	③工区　F-G		2次掘削　残土搬出			ｸﾗﾑｼｪﾙ1号機								FL-12.26m	400m3/1日									捨CON	墨出	鋼製型枠		G通り	埋戻	F通り	4次掘削	
	④工区　北							3次掘削	残土搬出	構台3段目架設	床付								捨CON	墨出	耐圧盤	地中梁下部配筋				段差止枠		耐圧CON		柱地組筋ｾｯﾄ		
	⑤工区							FL-12.25m	400m3/1日										3次掘削	残土搬出	構台3段目架設	床付			捨CON	墨出	耐圧盤	地中梁下部配筋			
	⑥工区　F-G																		FL-12.26m	400m3/1日					捨CON	墨出	鋼製型枠		G通り	埋戻	F通り	
	⑦工区　北																								3次掘削					捨CON		
	⑧工区																										3次掘削			捨CON		
	⑨工区　F-G		中央部　2次掘削残り					残土搬出　1.4m3BH							1.4m3BH搬出　ｸﾗﾑｼｪﾙ3号機搬入														3次掘削			
高層棟	南工区外周部		2次掘削		腹起ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付			2段目ｱｰｽｱﾝｶｰ削孔35本/7本					腹起取付・養生				ｱｰｽｱﾝｶｰ2段目緊張			6/20～3次掘削開始												
	西工区外周部		2段目ｱｰｽｱﾝｶｰ削孔32本/7本					腹起取付・養生		ｱｰｽｱﾝｶｰ2段目緊張																						
	①　②工区																東工区外周部　3次掘削残土搬出			腹起ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付				3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ削孔20本/5			腹起取付・養生		3段目緊張		
	③　④工区		→ 掘削機1.4m3BH																					南工区外周部　3次掘削		残土搬出		ﾌﾞﾗｹｯﾄ				
	⑤　⑥工区		→ ｸﾗﾑｼｪﾙ1号機																									南工区3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ削孔14本/5本				
	⑦　⑧工区		→ ｸﾗﾑｼｪﾙ2号機																							3次掘削　残土搬出　構台3段目架設						
	⑨　⑩工区																										3次掘削　残土搬出　構台3段目架設					
	⑪　⑫工区																															
工事監理者検査予定										低層棟	床付面・支持地盤・ﾚﾍﾞﾙ検査							低層棟	捨てCON検査						低層棟	配筋検査						
										低層棟	平板載荷試験															低層棟	耐圧版CON検査					