八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事　2008 年 9 月 1 日 作成	八王子駅南口地区再開発組合	監　理	八王子駅南口再開発JV工事事務所	作成者

９　月　度　月　間　工　程　表

種　目		1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	備　考
仮設工事				高層部通路足場架け払い 基礎梁上通路架け払い 支保工足場架設 高層部腹起ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場架け払い																			高層部通路足場架け払い 基礎梁上通路架け払い 支保工足場架設 高層部腹起ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場架け払い									
			仮設電気工事(各階分電盤設置 支保工架設後照明設置 ｺﾈｸﾀｰ							高層部⑦⑧ TC1号機T-BOLTｾｯﾄ						仮設電気工事(各階分電盤設置 支保工架設後照明設置 ｺﾈｸﾀｰ整備)														
外構部	北　面																															
	西　面																															
	南　面																															
	東　面				監理検査				EVｼｬﾌﾄ 階段10足場架設					12通り～10通り外壁外防水																			
低層部	1工区	B1ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋				BCJ検査	B2F立上り・B1Fｽﾗﾌﾞ'CON		墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀ構台下部撤去			1段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去	ｾﾊﾞ'ﾋﾟｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ取付					B1F 柱筋 壁筋配筋														
	2工区		1工区境配筋						3工区施工待ち											H-G間構台下部解体			H通り壁残り配筋		H-F柱 壁型枠建込み					H-F間 支保工足場架設		
		G-H基礎側ﾒｯｼｭ	G-H基礎型枠建込み ｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ敷き																													
	3工区	F-G通路足場解体 B2Fｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ敷込							F-H間 基礎上筋 B2Fｽﾗﾌﾞ配筋 補強 差筋							基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON			2段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去					H-F柱 H-G 壁配筋		H-F間B2F柱 壁型枠建込み 締付		H-F間 支保工足場架設		
																	墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀ	構台下部撤去					止水								
	F-E間		墨出	通路足場架設		側ﾒｯｼｭ			基礎 ｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ		3工区境配筋								北側ｽﾛｰﾌﾟ部仮設擁壁解体 掘削 地盤改良 床付け 捨CON打設段取り												
	4工区	支保工足場架設	B1F 梁型枠建込み 締付						B1Fﾃﾞｯｷ敷き		B1F 梁配筋	B1ｽﾗﾌﾞ配筋 開口 差筋						B2F立上り・B1Fｽﾗﾌﾞ'CON					1段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去		B1F 柱配筋 壁配筋							
																				墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ			構台下部撤去	止水	ｾﾊﾞ'ﾋﾟｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ取付							
	5工区 ｽﾛｰﾌﾟ	柱 壁型枠建込み 支保工足場架設							B1F 梁型枠建込み 締付	B1Fﾃﾞｯｷ敷き		4工区境配筋								6工区施工待ち							H-G間構台下部解体				
												ｽﾛｰﾌﾟ部 梁配筋 斜路ｽﾗﾌﾞ 壁 配筋															H-G間構台下部解体	H通り壁型枠			
			G-H基礎側ﾒｯｼｭ	G-H基礎型枠建込み ｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ敷き																													
	6工区	墨出	F-G通路足場解体 B2Fｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ敷込						F-H間 基礎上筋 B2Fｽﾗﾌﾞ配筋 補強 差筋																基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON				G 柱 H-G 壁配筋		
																									墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ						
									基礎 2重ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷ		2重ｽﾗﾌﾞ配筋					2重ｽﾗﾌﾞ'CON																
	F-E間			墨出	通路足場架設	側ﾒｯｼｭ										基礎 ｽﾗﾌﾞ型枠 梁底	梁配筋	基礎 ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷ敷き					6工区境配筋									
	7工区	柱 壁型枠	支保工足場架設						B1F 梁型枠建込み 締付							B1F 梁配筋 B1ｽﾗﾌﾞ配筋 開口 差筋							CON止	B2F立上り・B1Fｽﾗﾌﾞ'CON		1段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去						
																									墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀ	構台下部撤去		止水	ｾﾊﾞ'ﾋﾟｯﾄ ｱﾝｸﾞﾙ取付			
	8工区	B2F柱筋 壁配筋	B2F柱 壁型枠建込み							支保工足場架設				B1F 梁型枠建込み 締付					7工区境配筋						9工区施工待ち						
			発電機室梁 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み																													
	9工区		耐圧②CON(165m3)	G-H基礎側ﾒｯｼｭ	G-H基礎型枠建込み	ｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ敷き			F-H間 基礎上筋 B2Fｽﾗﾌﾞ配筋 補強 差筋																	梁底	梁配筋	基礎 ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷ敷き		E-F間境配筋		
			(2重ｽﾗﾌﾞ 含む)	F-G 梁底型枠→B梁配筋→基礎型枠建込み		B2Fｽﾗﾌﾞ型枠 ﾃﾞｯｷ敷込																											
	F-E間									墨出	3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去		柱 側ﾒｯｼｭ		通路足場架設	基礎 ｽﾗﾌﾞ(2重S)ﾃﾞｯｷ敷き			2重ｽﾗﾌﾞ配筋		2重ｽﾗﾌﾞ'CON										
高層部	1工区	通路足場 柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋				基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み					基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋		差筋 段差枠 CON止				検査	基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON				墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ	2段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去	ｾﾊﾞ 止水	B2F 柱 壁配筋				B2F柱 壁型枠		
	2工区	通路足場架設	柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋				基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み				基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋		差筋 段差枠 CON止				検査	基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON				墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ	2段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去	ｾﾊﾞ 止水	B2F 柱 壁配筋						
	3工区	通路足場架設		柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋			基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み				基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋		差筋 段差枠 CON止					基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON				墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ	構台下部解体		B2F 柱 壁配筋						
	4工区	3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去		柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋			基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み				基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋		差筋 段差枠 CON止											基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON				2段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹		
			通路足場架設																2重ｽﾗﾌﾞ'CON						墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ								
	5工区 2重ｽﾗﾌﾞ	耐圧CON(270m3/325m3)	墨出	通路足場架設	柱配筋		基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋		梁側 2重ｽﾗﾌﾞ型枠→	基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み	2重ｽﾗﾌﾞ 逆梁配筋							基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋 段差枠 CON止				墨出→	側 ｽﾗﾌﾞ型枠→梁 ｽﾗﾌﾞ配筋		検査	基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON		柱 壁配筋				
																												墨出 ｾﾊﾞ 床ｶｯﾀｰ						
	6工区	耐圧配筋 CON止	耐圧CON 墨出		3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去		通路足場架設 ｾﾊﾞ 止水		柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋						基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み							基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋 段差枠 CON止								基礎梁・B2ｽﾗﾌﾞ'CON		
																							2重ｽﾗﾌﾞ'CON									
	7工区 2重ｽﾗﾌﾞ	耐圧上筋 貫通補強 配筋		耐圧CON	墨出 止水		通路足場架設 TC1号機T-BOLTｾｯﾄ		柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋						梁側 2重ｽﾗﾌﾞ型枠→		基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み 2重ｽﾗﾌﾞ 逆梁配筋		墨出→		基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋 段差枠 CON止 側 ｽﾗﾌﾞ型枠→梁 ｽﾗﾌﾞ配筋								10/1 CON	
	8工区	耐圧上筋 貫通補強 配筋			耐圧CON		墨出 ｾﾊﾞ 止水	3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去 TC1号機T-BOLTｾｯﾄ	通路足場架設	柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋						基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み				基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋 段差枠 CON止										
	9工区	耐圧 ﾒｯｼｭ 基礎梁下筋 補助側ﾒｯｼｭ 耐圧上筋 貫通補強 配筋				耐圧CON	墨出	構台下部解体	通路足場架設	柱配筋 側ﾒｯｼｭ										基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み					基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋 段差枠 CON止							
	10工区	耐圧下筋 底部ﾒｯｼｭ 基礎梁下筋 補助側ﾒｯｼｭ 耐圧上筋 貫通補強 配筋					耐圧CON	墨出	3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去 構台下部解体	通路足場架設	柱配筋 側ﾒｯｼｭ										基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み						基礎梁上部配筋				
																											2重ｽﾗﾌﾞ'CON						
	11工区 2重ｽﾗﾌﾞ	耐圧下筋 底部ﾒｯｼｭ 基礎梁下筋 補助側ﾒｯｼｭ 耐圧上筋 貫通補強 配筋						耐圧CON	墨出	3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹起撤去 構台下部撤去	通路足場架設 ｾﾊﾞ 止水	柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋								基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み 梁側 2重ｽﾗﾌﾞ型枠→					基礎梁上部 B2ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋 段差枠 CON止 2重ｽﾗﾌﾞ 逆梁配筋								
	12工区		耐圧下筋 底部ﾒｯｼｭ 基礎梁下筋 補助側ﾒｯｼｭ 耐圧上筋 貫通補強 配筋					耐圧CON	墨出	3段目ｱｰｽｱﾝｶｰ・腹 構台下部撤去	通路足場架設 ｾﾊﾞ 止水	柱配筋	基礎梁側ﾒｯｼｭ配筋								基礎梁側 ｽﾗﾌﾞ型枠建込み						基礎梁上部配筋				





◇　検　査

▲監理者検査　△JV検査